

Punkt	Maßnahme	Inhalt	Verantwortung	Status	Quelle
1.	Maßnahme 3	Säuberung des Steins an der Grundschule	BfR	Angebot liegt BfR vor Klärung Bezahlung der Leistung	
2.	Maßnahme 4	Erneuerung der Holzbeläge der Sitzgruppe Wachberg	ASG	erfolgt 10/2021	Mail vom 06.09.21
3.	Maßnahme 2	Erneuerung Fußboden Ehrenberger Straße 5a	Liegenschaftsamt	Arbeiten erfolgen zur Zeit Fertigstellung 10/2021	
4.	Maßnahme 6	Absperrung Weg zum Teich (Zaun mit Tor)	ASG	Fertigstellung 10/2021	Mail vom 06.09.21
5.	Maßnahme 11	Befestigung der Straße am Rain	VTA	Die Befestigung der Straße Am Rain und die Einmündung Reichenberger Straße / Brandsteinstraße sind Bestandteil des Programms „Fachplanung für die Priorisierung der Verkehrsinfrastruktur“ (Beschlussvorlage Nr. VII- DS-02004). Dieses Programm ist bisher noch nicht vom Stadtrat bestätigt. - Die Straße Am Rain ist unter Pos. 68 von 509 in der Anlage 4 (Anliegerstraßen) erfasst. - Die Einmündung Reichenberger Straße/Brandensteinstraße ist unter Pos. 71-73 von 236 der Anlage 6 (Neubau Gehwege) im Programm enthalten.	Mail vom 06.09.21

Punkt	Maßnahme	Inhalt	Verantwortung	Status	Quelle
6.	Maßnahme 7	Herstellung/ Befestigung fehlender Betonplatten am Teich (Stützmauer / Umfriedung)		Die Mauerabdeckung wurde im Mai 2021 vor Ort seitens des ASG und des Bauhofes begutachtet. Die geplante Eigenverlegung durch die Mitarbeiter des Bauhofes mit Materialstellung und Finanzierung durch das ASG konnte nicht umgesetzt werden, da der Umfang der fehlenden, gebrochenen und gerissenen Platten mit ca. 80 % zu umfangreich ist und eine komplette Erneuerung der Abdeckung als sinnvoll erachtet wurde. Erfolgte Anfragen an externe Firmen blieben bisher erfolglos, da die angefragten Firmen auf Grund voller Auftragsbücher keine Angebote abgeben wollten. Derzeit laufen wiederholt Anfragen an externe Firmen.	Mail vom 06.09.21
7.	Maßnahme 10	Aufstellung Schaukästen	Erfolgt unter Leitung Kulturamt "Kulturjahr 2023"	Bewerbung Heimatverein wurde termingerecht abgegeben. Wurde durch Kulturamt als positiv bewertet und findet Eingang in die Beantragung. Der Stadtrat entscheidet im Herbst über die eingereichten Projekte.	Stand 02.08.2021
8.	Maßnahme 1	Sportplatz, Erneuerung der Toilettenanlage	DezIII/ Sportamt	Fördermittelbescheid wurde erteilt die Arbeiten werden zur Zeit ausgeführt. Voraussichtliches Ende 10/2021	
9.	Maßnahme 5	Bepflanzung von Bäumen	ASG	Bereitstellung von HH Mitteln, ca.25.000 Euro Stubben fräsen 09-10/2021 Bepflanzung bis Ende 2021	
10.	Maßnahme 8	Spielplatz Tucholskystraße; zwei neue Bänke im Schatten	Bauhof Böhlitz- Ehrenberg	Bauhof hat noch keinen Auftrag	
11.	Maßnahme 9	Aufstellung einer überdachten Sitzgruppe am Wachberg	ASG	Die Situation wurde in einem Ortstermin besichtigt und derzeit erfolgt die Prüfung, ob bzw. wie die Umsetzung erfolgen kann.	Mail vom 06.09.21

Punkt	Maßnahme	Inhalt	Verantwortung	Status	Quelle
12.	Maßnahme 12	Erneuerung der Informationstafel am Wachberg	siehe Maßnahme 10		
13.		Wegefallene Spielplätze Lindenpark	Herr Uwe Reinhold -ASG Herr Götz - Liegenschaftsamt	Vor Ort Termin am 09.03.21 Eigentümer wurde ermittelt. Gespräche zwecks Kauf wird durch Liegenschaftsamt durchgeführt.	
14.		Spielplatz Brandensteinstraße	ASG (Uwe Reinhold)	Vor Ort Termin am 09.03.21. Standort wird geprüft.	
15.		Spielplatz Tucholskystraße Aufstellen Tischtennisplatte	Ortschaftsrat	Platte wurde bestellt, Warten auf Auftrags- und Lieferbestätigung	